

FASCICOLO - Parte A.2 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso delle nuove aule di medicina e chirurgia								
LAVORI DI SANATORIA E DI RIPARAZIONE	Indispensabile		Cadenza	Ditta	Rischi	Attrezzature di sicurezza in	Dispositivi ausiliari in	Osservazioni
Compartimenti dell'Opera e corpi di mestiere interessati	si	no		incaricata	potenziali	Esercizio	locazione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3 - Negli edifici del plesso: medesimo:</b>								
<b>g - attrezzature incorporate all'edificio</b>								
pali per antenne	x		Quinquennale	*	Caduta-Elettrocuzione	Ganci di sicurezza	Non previsti	
impianti elettrici	x		Trimestrale	*	Elettrocuzione	Sezionamento rete elettr.	Non previsti	
tinteggiatura	x		Triennale	*	Caduta-Elettrocuzione	Sezionamento rete elettr.	Non previsti	
elementi anticorrosione	x		Triennale	*	Caduta	Ganci di sicurezza	Non previsti	
impianti parafulmine		x						Non è presente nell'edificio
<a href="#">Scheda allegata A2.-h3</a>								
<b>h - dispositivi di sicurezza incorporati all'edificio per lavori successivi</b>								
ancoraggi per ponteggi	x		Annuale	*	Caduta dall'alto	Ganci di sicurezza	Non previsti	
ganci di sicurezza	x		Annuale	*	Caduta dall'alto	Ganci di sicurezza	Non previsti	
<b>i - attrezzature di sicurezza per lavori successivi, non incorporati all'edificio</b>								
montacarichi		x	Non prevedibili	*				
strutture di protezione		x	Non prevedibili	*				
protezioni laterali		x	Non prevedibili	*				
passerelle		x	Non prevedibili	*				
<b>Le Schede allegate contengono i dettagli particolareggiati qui non inseriti per motivi di spazio</b>				* Le Ditte incaricate per la manutenzione saranno scelte a Cantiere ultimato ma prima della messa in esercizio dell'Edificio.				